

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE
IBIZA

Informe ejecutivo

4 de octubre de 2018

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 01/09/09

| PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO | Ibiza | Sant Josep de Sa Talaia | TOTAL |
|---|-------|-------------------------|-------|
| Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico | 359 | 726 | 1.085 |
| Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella | 83 | 648 | 731 |
| Total de viviendas aprobadas para medición e informe | 82 | 647 | 729 |
| Proyectos de aislamiento acústico solicitados | 46 | 572 | 618 |
| Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A. | 46 | 568 | 614 |
| Total de viviendas con financiación aprobada | 46 | 568 | 614 |
| Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución | 34 | 25 | 59 |
| Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado | 12 | 543 | 555 |

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 614}{\text{Total solicitudes recibidas: } 731}$$

83,99% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2011-2018)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 614

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 555



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2011-2018)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 6.600,66 Mil.

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 5.581,16 Mil.

