



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE VIGO

Informe ejecutivo

18 de julio 2019

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 03/12/09

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Mos	Redondela	Vigo	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	347	159	1	507
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	196	99	-	295
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	193	97	-	290
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	159	82	-	241
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	154	79	-	233
Total de viviendas con financiación aprobada	151	79	-	230
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	15	10	-	25
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	136	69	-	205

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 03/12/09

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 230}{\text{Total solicitudes recibidas: } 295}$$

77,97 % DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2012-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 230

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 205



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2009-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 3.050 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 2.377 Mil. €

