



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Informe ejecutivo

16 de abril 2018

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Orden ARM/1485/2008 de 08/05/08

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Boqueixón	Santiago	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	13	4	17
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	13	4	17
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	13	4	17
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	13	3	16
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	13	2	15
Total de viviendas con financiación aprobada	13	2	15
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	1	-	1
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	12	2	14

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Orden ARM/1485/2008 de 08/05/08

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 15}{\text{Total solicitudes recibidas: } 17}$$

88,23% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2018)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 15

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 14



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2008-2018)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 254,71 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 234,34 Mil. €

