



# PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE BILBAO

Informe ejecutivo

11 de julio 2019

## Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.159	143	394	21	217	1.934
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.153	60	352	12	192	1.769
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.153	59	347	12	189	1.760
Total de viviendas con medición efectuada	1.153	59	340	11	183	1.746
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.148	39	263	2	134	1.586
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.148	39	255	-	133	1.575
Total de viviendas con financiación aprobada	1.148	38	255	-	133	1.574
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	31	4	15	-	4	54
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.117	34	240	-	129	1.520

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 1.574}{\text{Total solicitudes recibidas: } 1.769}$$

**88,98% DEL P.A.A. FINALIZADO**

## Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 1.574

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 1.520



## Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 22,62 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 18,21 Mill. €

