



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE

Informe ejecutivo

18 de julio 2019

Gestión del plan de aislamiento acústico

Declaración de Impacto Ambiental 28/06/2006

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	San Cristóbal de La Laguna	Tacoronte	Tegueste	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	2.201	113	130	2.444
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.277	55	58	1.390
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.204	51	58	1.313
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	994	31	49	1.074
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	923	24	49	996
Total de viviendas con financiación aprobada	916	24	49	989
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	194	15	7	216
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	722	9	42	773

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 28/06/2006

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 989}{\text{Total solicitudes recibidas: } 1.390}$$

71,15% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 989

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 773



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 22,02 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 18,22 Mill. €

