



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE A CORUÑA

Informe ejecutivo

9 de febrero 2023

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico


Declaración de Impacto Ambiental 17/09/10

| PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO | Culleredo | TOTAL |
|---|-----------|--------------|
| Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico | 1.945 | 1.945 |
| Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella | 1.607 | 1.607 |
| Total de viviendas aprobadas para medición e informe | 1.602 | 1.602 |
| Total de viviendas con medición efectuada | 1.601 | 1.601 |
| Proyectos de aislamiento acústico solicitados | 885 | 885 |
| Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A. | 821 | 821 |
| Total de viviendas con financiación aprobada | 820 | 820 |
| Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución | 13 | 13 |
| Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado | 807 | 807 |

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2011-2023)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 820

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 807



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2011-2023)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 7,42 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 6,31 Mill. €

